

					REALIZACIJA		
	VSEBINA	VREDNOST	DAVEK	SKUPAJ	VREDNOST	DAVEK	SKUPAJ
1	Projektna dokumentacija	13.400,97	2.948,21	16.349,18	10.798,00	2.375,56	13.173,56
i.	Projektna dokumentacija (DGD, PZI)	9.288,00	2.043,36	11.331,36	10.548,00	2.320,56	12.868,56
ii.	Projektantski nadzor	1.007,06	221,55	1.228,61	<i>vrednost zajeta v izvedbenih delih</i>		
iii.	Projektna dokumentacija (PID)	3.105,91	683,30	3.789,21	250,00	55,00	305,00
2	Izvedbena dela	671.723,85	147.779,25	819.503,10	270.224,50	59.449,39	329.673,89
i.	Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela	671.723,85	147.779,25	819.503,10	270.224,50	59.449,39	329.673,89
3	Nadzor	11.381,20	2.503,86	13.885,06	15.632,19	3.439,08	19.071,27
i.	Koordinator za varnost in zdravje pri delu	1.310,59	288,33	1.598,92	1.259,04	276,99	1.536,03
ii.	Strokovni nadzor	10.070,61	2.215,53	12.286,14	14.373,15	3.162,09	17.535,24
4	VREDNOST SKUPAJ (1-3)	696.506,02	153.231,32	849.737,34	296.654,69	65.264,03	361.918,72

Priloga 1 k odgovoru 1502/33